



Obra  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REQUALIFICAÇÃO  
DO MERCADO E AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE

Bancos  
SINAPI - 06/2025 -  
Pernambuco  
SICRO3 - 04/2025 -  
Pernambuco  
ORSE - 05/2025 -  
Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.  
22,23%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 113,84%  
Mensalista: 70,11%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 32.393.86	100,00% 32.393.86									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 91.058.40	9,69% 8.823.56	9,77% 8.896.41	11,66% 10.617.41	11,31% 10.298.71	13,47% 12.265.57	15,44% 14.059.42	7,50% 6.829.38	7,88% 7.175.40	6,84% 6.228.39	6,44% 5.864.16
3	DEMOLIÇÕES	100,00% 167.014.43	100,00% 167.014.43									
4	MOVIMENTO DE TERRAS	100,00% 131.988.54	100,00% 131.988.54									
5	INFRAESTRUTURA	100,00% 327.702.45	40,00% 131.080.98	60,00% 196.621.47								
6	SUPERESTRUTURA	100,00% 873.059.24		30,00% 261.917.77	50,00% 436.529.62	20,00% 174.611.85						
7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 678.004.74				5,00% 33.900.24	45,00% 305.102.13	50,00% 339.002.37				
8	ESQUADRIAS	100,00% 120.217.78				10,00% 12.021.78	40,00% 48.087.11		30,00% 36.065.33	20,00% 24.043.56		
9	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 391.736.30			25,00% 97.934.08	35,00% 137.107.71	25,00% 97.934.08	15,00% 58.760.45				
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 6.497.35			100,00% 6.497.35							
11	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	100,00% 671.522.57				15,00% 100.728.39	20,00% 134.304.51	20,00% 134.304.51	20,00% 134.304.51	20,00% 134.304.51	5,00% 33.576.13	
12	SISTEMAS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00% 418.546.29				15,00% 62.781.94	15,00% 62.781.94	25,00% 104.636.57	20,00% 83.709.26	25,00% 104.636.57		
13	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 123.654.61							30,00% 37.096.38	25,00% 30.913.65	40,00% 49.461.84	5,00% 6.182.73
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 27.005.21				10,00% 2.700.52	20,00% 5.401.04	30,00% 8.101.56	20,00% 5.401.04	10,00% 2.700.52	10,00% 2.700.52	
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% 57.196.17				20,00% 11.439.23	20,00% 11.439.23	20,00% 11.439.23	20,00% 11.439.23	20,00% 11.439.23		
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% 123.779.93				10,00% 12.377.99	20,00% 24.755.99	30,00% 37.133.98	30,00% 49.511.97	40,00% 58.760.45		
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - 220 V	100,00% 113.340.49				5,00% 5.667.02	5,00% 5.667.02	10,00% 11.334.05	20,00% 22.668.10	25,00% 28.335.12	25,00% 28.335.12	10,00% 11.334.05
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 390.578.43									40,00% 156.231.37	60,00% 234.347.06
19	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 48.767.21										100,00% 48.767.21
Porcentagem			9,83%	9,75%	11,51%	11,25%	13,49%	15,48%	7,56%	7,94%	6,8%	6,39%
Custo			471.301,36	467.435,64	551.578,45	539.235,60	646.917,31	742.103,26	362.269,22	380.682,55	326.045,35	306.495,20
Porcentagem Acumulado			9,83%	19,58%	31,09%	42,33%	55,83%	71,31%	78,87%	86,81%	93,61%	100,0%
Custo Acumulado			471.301,36	938.737,00	1.490.315,45	2.029.551,05	2.676.468,36	3.418.571,62	3.780.840,84	4.161.523,39	4.487.568,74	4.794.064,00

Marllon Victor Soares Cabral  
Engenheiro Civil Me.  
CREA 181.588.332-4 PE