



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REQUALIFICAÇÃO
DO MERCADO E AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE

Bancos
SINAPI - 06/2025 -
Pernambuco
SICRO3 - 04/2025 -
Pernambuco
ORSE - 05/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,07%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 91,23%
Mensalista: 52,09%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 32.783,56	100,00% 32.783,56									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 85.149,60	9,69% 8.251,00	9,77% 8.319,12	11,66% 9.928,44	11,31% 9.630,42	13,47% 11.469,65	15,44% 13.147,10	7,50% 6.386,22	7,88% 6.709,79	6,84% 5.824,23	6,44% 5.483,63
3	DEMOLIÇÕES	100,00% 166.683,84	100,00% 166.683,84									
4	MOVIMENTO DE TERRAS	100,00% 130.765,37	100,00% 130.765,37									
5	INFRAESTRUTURA	100,00% 328.054,72	40,00% 131.221,89	60,00% 196.832,83								
6	SUPERESTRUTURA	100,00% 894.100,40	30,00% 268.230,12	50,00% 447.050,20	20,00% 178.820,08							
7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 684.115,49				5,00% 34.205,77	45,00% 307.851,97	50,00% 342.057,75				
8	ESQUADRIAS	100,00% 123.707,23				10,00% 12.370,72	40,00% 49.482,89	30,00% 37.112,17	20,00% 24.741,45			
9	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 406.123,45			25,00% 101.530,86	35,00% 142.143,21	15,00% 101.530,86	25,00% 60.918,52				
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 6.573,99			100,00% 6.573,99							
11	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	100,00% 668.228,12				15,00% 100.234,22	20,00% 133.645,62	20,00% 133.645,62	20,00% 133.645,62	20,00% 133.645,62	5,00% 33.411,41	
12	SISTEMAS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00% 422.007,68				15,00% 63.301,15	25,00% 105.501,92	20,00% 84.401,54	25,00% 105.501,92			
13	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 121.900,01						30,00% 36.570,00	25,00% 30.475,00	40,00% 48.760,00	5,00% 6.095,00	
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 26.810,57				10,00% 2.681,06	20,00% 5.362,11	30,00% 8.043,17	20,00% 5.362,11	10,00% 2.681,06		
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% 56.700,82				20,00% 11.340,16	20,00% 11.340,16	20,00% 11.340,16	20,00% 11.340,16			
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% 127.860,58					10,00% 12.786,06	20,00% 25.572,12	30,00% 38.358,17	40,00% 51.144,23		
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - 220 V	100,00% 114.500,98				5,00% 5.725,05	5,00% 5.725,05	10,00% 11.450,10	20,00% 22.900,20	25,00% 28.625,25	25,00% 28.625,25	10,00% 11.450,10
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 403.019,90									40,00% 161.207,96	60,00% 241.811,94
19	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 47.162,84										100,00% 47.162,84
Porcentagem			9,69%	9,77%	11,66%	11,31%	13,47%	15,44%	7,5%	7,88%	6,84%	6,44%
Custo			R\$ 469.705,65	R\$ 473.382,06	R\$ 565.083,49	R\$ 548.081,12	R\$ 652.597,31	R\$ 748.373,28	R\$ 363.290,14	R\$ 382.078,42	R\$ 331.654,13	R\$ 312.003,51
Porcentagem Acumulado			9,69%	19,46%	31,12%	42,43%	55,9%	71,34%	78,83%	86,72%	93,56%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 469.705,65	R\$ 943.087,71	R\$ 1.508.171,20	R\$ 2.056.252,32	R\$ 2.708.849,63	R\$ 3.457.222,91	R\$ 3.820.513,05	R\$ 4.202.591,47	R\$ 4.534.245,60	R\$ 4.846.249,15

Marllon Victor Soares Cabral
Engenheiro Civil Me.
CREA 181.588.332-4 PE