



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

ITEM 33

Anexo V desta Resolução devidamente preenchido.



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Secretaria de Infraestrutura

Rua Desembargador Felismino Guedes, 135

Centro, Cupira - PE CEP 55460-000

CNPJ: 10.191.799/0001-02 Fone/Fax: (81) 3738-1049

www.cupira.gov.br

Ofício – SINFRA Nº 049/2014

Cupira, 18 de março de 2014.

Controle Interno

Através do presente, estamos enviando o Relatório Anual, atendendo ao Ofício Circular nº 06.

Sem mais, renovamos nossos protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente,


Sandoval Bispo de Melo
- Secretário de Infraestrutura -

Controle Interno
Prefeitura Municipal de Cupira

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (1)

UNIDADE: 11 - PRESTIMTA MUNICIPAL DE CUPIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PRESTIMTA MUNICIPAL DE CUPIRA

EXERCÍCIO: 2013
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO - DEZEMBRO DE 2013

OBRA OU SERVIÇO																						
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTEÚDO				CONTRATADO				CONTEXTO				ANTIGO			DESEMPENHO NO EXERCÍCIO				VALOR PAGOS NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSÉ (R\$)	CONTÁBIL RPIDA (R\$)	CHRG/CF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO (M)	VALOR CONTRATO O (R\$)	DATA CONCLUSÃO PARCIALISAÇÃO	PRAZO ADTADO	VALOR ADTADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ADTADO DO PERÍODO	VALOR PAGO ADTADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ADTADO NA OBRA OU SERVIÇO				
CONVITE Nº 002/2012	Execução nos serviços de obra e manutenção de rede e construção do sistema de drenagem municipal	01	-	-	-	07.263.330,00	GAZ INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	007/2012	11/04/2012	180	141.873,36	-	-	-	44.80,51	-	-	8.882,54	Concluído			
Dependências	Referente a locação de saneamento municipal destinado a rede de esgoto	-	-	-	-	07.737.301,00	HUGO JOSÉ DUTRA SOARES	-	-	-	4.013,60	-	-	-	33.80,36	-	-	4.013,60	Concluído			
TIPO 2/11	Serviço de Pavimentação em paralelepípedos graníticos em áreas rurais - BR-010 km 8,2000 (R\$)	-	-	-	-	03.348.264,00	CAIOLINI CONSTRUÇÃO AMORIM LTDA-ME	009/2011	22/06/2011	12 (MESES)	1.286.486,57	-	-	-	44.80,51	-	-	116.482,02	Adiantamento			
Dependências	Referência a construção de empresa para execução de pavimentação de asfalto - BR-010 km 8,2000 (R\$)	-	-	-	-	04.374.762,00	CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEVES LTDA	-	-	-	11.113,21	-	-	-	33.80,36	-	-	11.113,21	Concluído			
Pagamento 002/2008	Locação de Veículos - Item 0005	-	-	-	-	00.373.627,00	COMPACTUAL CONSTRUÇÃO LTDA	-	12/06/2008	12 (MESES)	18.720,00	-	-	-	33.80,36	-	-	18.720,00	Adiantamento			
Pagamento 002/2008	Locação de Veículos - Item 0006	-	-	-	-	00.373.627,00	COMPACTUAL CONSTRUÇÃO LTDA	-	12/06/2008	12 (MESES)	3.872,00	-	-	-	33.80,36	-	-	3.872,00	Adiantamento			
Pagamento 002/2008	Locação de Veículos - Item 0001	-	-	-	-	00.373.627,00	COMPACTUAL CONSTRUÇÃO LTDA	-	12/06/2008	12 (MESES)	3.872,00	-	-	-	33.80,36	-	-	3.872,00	Adiantamento			
Pagamento 002/2008	Locação de Veículos - Item 0004	-	-	-	-	00.373.627,00	COMPACTUAL CONSTRUÇÃO LTDA	-	12/06/2008	12 (MESES)	37.440,00	-	-	-	33.80,36	-	-	37.440,00	Adiantamento			
Dependências	Pavimentação do asfalto do malacero público	-	-	-	-	07.208.855,00	CONSTRUTORA REGIO LTDA	-	23/4/2013	02 (MESES)	7.424,10	-	-	-	33.80,36	-	-	7.424,10	Adiantamento			
Dependências	Obras de infraestrutura de Saneamento - Melhoria de Ar. Presidente Vargas	-	-	-	-	13.508.853,00	CONSTRUTORA GOMES E SANTOS LTDA	-	22/2/2013	120 (DIAS)	21.332,25	-	-	-	33.80,36	-	-	21.332,25	Adiantamento			
Dependências	Serviço de pavimentação em paralelepípedos graníticos na Vm de	-	-	-	-	08.178.270,00	MACHADO E SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	3/4/2013	120 (DIAS)	16.578,53	-	-	-	33.80,36	-	-	16.578,53	Adiantamento			
Dependências	Execução nos serviços de obra e manutenção de rede e construção do sistema de drenagem municipal	-	-	-	-	08.178.270,00	MACHADO E SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	4/2/2013	120 (DIAS)	70.471,23	-	-	-	33.80,36	-	-	46.347,20	Adiantamento			
Dependências	Locação de máquinas retroscavadeiras com escavadeiras	-	-	-	-	10.542.180,00	GNAL EMPREENDIMENTOS LTDA	-	-	-	134.786,40	-	-	-	33.80,36	-	-	85.780,80	Adiantamento			
Dependências	Serviço profissional (Engenheiro Civil) para atuar nos serviços referentes a obra	-	-	-	-	168.877.614	MATIAEL SALES CAVALCANTI	-	-	-	6.000,00	-	-	-	33.80,36	-	-	5.000,00	Adiantamento			
Dependências	Elaboração de projetos básicos de urbanismo e planejamento de áreas rurais - 01/2012	-	-	-	-	168.877.614	MATIAEL SALES CAVALCANTI	-	-	-	7.250,00	-	-	-	33.80,36	-	-	7.250,00	Concluído			
Dependências	Locação de 01 (um) Guincho manual com motor	-	-	-	-	07.737.301,00	HUGO JOSÉ DUTRA SOARES	-	5/8/2013	12 (MESES)	67.268,00	-	-	-	33.80,36	-	-	16.882,00	Adiantamento			
Dependências	ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	-	-	-	-	03.844.184,00	ALISTO A. BARROCO	008/2012	30/12/2012	11 (MESES)	58.000,00	-	-	-	33.80,36	-	-	8.000,00	Concluído			
Dependências	Locação de uma incorporadora com servidores com nível de obra e contribuição por conta do operador	-	-	-	-	04.730.300,00	WORK EMPREITEIRA AGRETSINSE LTDA	018/2012	28/04/2012	04 (MESES)	102.120,00	-	-	-	33.80,36	-	-	7.020,00	Adiantamento			
Dependências	Referência a locação de material para a obra e manutenção de saneamento público - 01/2011	-	-	-	-	07.737.301,00	HUGO JOSÉ DUTRA SOARES	087/2011	7/12/2011	04 (MESES)	11.013,60	-	-	-	33.80,36	-	-	11.013,60	Concluído			
TOTAL															12/AL	-	-	18.253,55				

Sandoval Bispo de Melo
CPF: 376.504.544-68
Sec. de INFRAESTRUTURA