

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE		BM 14
Relatório Fotográfico		Data do Relatório:
Obra:	LOTE I – IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO MUNICÍPIO DE CUPIRA-PE, DOS QUAIS TEM COMO FONTE DE RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL – EMENDA PARLAMENTAR 202427180004 – AUGUSTO COUTINHO.	14/11/2025
Local:	Zona Urbana e Rural, Município de Cupira-PE	Período:
Contrato:	169/2024	Data da OS: 03/01/2025 Prazo do contrato: 12 meses Prazo de execução: 06 meses 03/11/2025 A 14/11/2025
Contratante:	Contratada:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA-PE CNPJ: 10.191.799/0001-02	MORAES ENGENHARIA LTDA CNPJ: 31.807.104/001-36	
Fiscal: Engenheiro Jimmy R. S. Marques		

	<p>FOTO 01 – RUA MARIA DO CARMO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO.</p> <p>ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024</p>
--	--

	<p>FOTO 02 – RUA MARIA DO CARMO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO.</p> <p>ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024</p>
---	--

	<p>FOTO 03 – RUA MARIA DO CARMO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO.</p> <p>ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024</p>
---	--



FOTO 04 - RUA MARIA DO CARMO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020



FOTO 05 - RUA MARIA DO CARMO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020



FOTO 06 – RUA MARIA DO CARMO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020



FOTO 06 – RUA MARIA DO CARMO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020