



Obra  
Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Praça de Laje  
de São José, localizada no Distrito de Laje de São José, Município de  
Cupira/PE.

Bancos  
SINAPI - 06/2025 -  
Pernambuco  
SICRO3 - 04/2025 -  
Pernambuco

B.D.I.  
22,23%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 113,98%  
Mensalista: 70,11%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 18.968.10	100,00% 18.968.10									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 14.912.50	15,80% 2.356.18	12,60% 1.878.98	13,67% 2.038.54	15,30% 2.281.61	11,02% 1.643.36	4,89% 729.22	5,12% 763.52	5,21% 776.94	7,18% 1.070.72	9,21% 1.373.44
3	MOVIMENTAÇÃO EM TERRAS	100,00% 29.172.83	70,00% 20.420.98	30,00% 8.751.85								
4	INFRAESTRUTURA	100,00% 66.242.38	40,00% 26.496.95	20,00% 13.248.48	40,00% 26.496.95							
5	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	100,00% 9.195.00				30,00% 2.758.50	30,00% 2.758.50	15,00% 1.379.25	25,00% 2.298.75			
6	SISTEMA DE PISOS	100,00% 152.642.70		20,00% 30.528.54	20,00% 30.528.54	40,00% 61.057.08	20,00% 30.528.54					
7	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 4.148.59									50,00% 2.074.30	50,00% 2.074.30
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220 V	100,00% 63.443.05					20,00% 12.688.61	30,00% 19.032.92	30,00% 19.032.92			20,00% 12.688.61
9	PAISAGISMO	100,00% 3.673.39										100,00% 3.673.39
10	BRINQUEDOS	100,00% 21.744.18								100,00% 21.744.18		
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 34.846.51									80,00% 27.877.21	20,00% 6.969.30
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 12.937.58										100,00% 12.937.58
Porcentagem			15,8%	12,6%	13,67%	15,3%	11,02%	4,89%	5,12%	5,21%	7,18%	9,2%
Custo			R\$ 68.242,20	R\$ 54.407,84	R\$ 59.064,03	R\$ 66.097,19	R\$ 47.619,00	R\$ 21.141,38	R\$ 22.095,18	R\$ 22.521,12	R\$ 31.022,22	R\$ 39.716,61
Porcentagem Acumulado			15,8%	28,4%	42,07%	57,37%	68,4%	73,29%	78,41%	83,62%	90,8%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 68.242,20	R\$ 122.650,04	R\$ 181.714,07	R\$ 247.811,26	R\$ 295.430,26	R\$ 316.571,64	R\$ 338.666,82	R\$ 361.187,94	R\$ 392.210,16	R\$ 431.926,81

Sebastiana Danielly da Silva  
Engenharia Civil  
CREA/PE 181.755.920-6